

**ОТЧЕТ**  
 об итогах реализации инициативного проекта  
 на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство скейт- площадки по адресу: Омская область, Любинский район, рп. Любинский, ул. Почтовая 18А.
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Любинский муниципальный район Омской области.
  - 2.2. Поселение: Любинское городское поселение.
  - 2.3. Населенный пункт: рп. Любинский.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Любинский район, рп. Любинский, ул. Почтовая 18А.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2023-30.06.2023.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование                          | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения                       |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--|
| 1     | Средства областного бюджета           | 1764067,47    | 1763974,47    | 93,00               | Экономия по итогам заключенных договоров |
| 2     | Средства местного бюджета             | 838569,69     | 838525,49     | 44,20               | Экономия по итогам заключенных договоров |
| 2.1   | Собственные средства местного бюджета | 525842,19     | 525797,99     | 44,20               | Экономия по итогам заключенных договоров |
| 2.2   | Инициативные платежи физических лиц   | 132727,50     | 132727,50     |                     |  |
| 2.3   | Инициативные платежи юридических лиц, | 180000        | 180000        |                     |  |

|       |                                 |            |            |        |  |
|-------|---------------------------------|------------|------------|--------|--|
|       | индивидуальных предпринимателей |            |            |        |  |
| Всего |                                 | 2602637,16 | 2602499,96 | 137,20 |  |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия                         | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <*> |
|-------|--|--|-------------------|---------------------|----------------|
| 1     | ООО «Электрик»   | Предоставление специализированной техники, подготовка территории | шт                | 1                   | 80000          |
| 2     | ИП Григорьева  | Предоставление техники для подготовки территории                 | шт                | 2                   | 50000          |

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|

|    |                                |                             |                    |
|----|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | Батт Евгений Александрович     | Спил деревьев и кустарников | 5 часов 2570 кв.м. |
| 2  | Брылев Игорь Владимирович      | Спил деревьев и кустарников | 5 часов 2570 кв.м. |
| 3  | Штарк Виталий Владимирович     | Уборка от мусора            | 5 часов 2570 кв.м. |
| 4  | Русаков Анатолий Евгеньевич    | Уборка от мусора            | 5 часов 2570 кв.м. |
| 5  | Горлова Мария Викторовна       | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 6  | Сиренко Виктория Николаевна    | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 7  | Штарк Наталья Евгеньевна       | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 8  | Пенкина Наталья Сергеевна      | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 9  | Брылева Дарья Эрвиновна        | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 10 | Ремша Татьяна Викторовна       | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 11 | Моторина Ирина Леонидовна      | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 12 | Гаан Ирина Викторовна          | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 13 | Козорез Светлана Владимировна  | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |
| 14 | Кононова Наталья Александровна | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м.  |

|    |                               |                             |                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 15 | Киреева Галина Васильевна     | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |
| 16 | Веселовский Сергей Иванович   | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |
| 17 | Веселовская Елена Анатольевна | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |
| 18 | Кудимова Елена Сергеевна      | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |
| 19 | Кудимов Андрей Александрович  | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |
| 20 | Котова Наталья Викторовна     | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |
| 21 | Ишков Антон Вячеславович      | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |
| 22 | Гасс Андрей Яковлевич         | Уборка территории от мусора | 2 часа, 494 кв.м. |

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

- 1) Данный проект основан для решения отсутствия мест здорового отдыха активного населения.
- 2) Было проведено трудовое и нефинансовое участие жителей Батт Е.А, Брылев И.В., Штарк В.В., Русаков А.Е., Горлова М.В., Сиренко В.Н., Штарк Н.Е, Пенкина Н.С., Брылева Д.Э., Ремша Т.В., Моторина И.Л., Гаан И.В., Козорез С.В., Киреева Г.В., Кудимова Е.С., Кудимов А.А., Веселовский С.И., Веселовская Е.А., Котова Н.В., Ишков А.В., Гасс А.Я. проводили работы по спилу деревьев и кустарников, а так же уборки территории от мусора.
- 3) ООО «Электрик», ИП Григорьева предоставляли специализированную технику для выемки грунта, и планировки территории, разравнивание щебня, песка для укладки асфальта.
- 4) Установка оборудования скейт -парка, информационного щита.

Глава Администрации Любинского городского поселения

" " \_\_\_\_\_ 2023 года  И.Г. Копцева



(инициалы, фамилия)