

## ОТЧЕТ

### об итогах реализации инициативного проекта на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство скейт- площадки по адресу: Омская область, Любинский район, рп. Любинский, ул. Почтовая 18А.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Любинский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Любинское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: рп. Любинский.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Любинский район, рп. Любинский, ул. Почтовая 18А.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2023-30.06.2023.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1764067,47	1763974,47	93,00	Экономия по итогам заключенных договоров
2	Средства местного бюджета	838569,69	838525,49	44,20	Экономия по итогам заключенных договоров
2.1	Собственные средства местного бюджета	525842,19	525797,99	44,20	Экономия по итогам заключенных договоров
2.2	Инициативные платежи физических лиц	132727,50	132727,50		
2.3	Инициативные платежи	180000	180000		

	юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Всего		2602637,16	2602499,96	137,20	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО «Электрик»	Предоставление специализированной техники для подготовки территории	часы	5	80000
2	ИП Григорьева	Предоставление 2 единиц техники для подготовки территории	часы	4	50000

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
-------	---	--------------------------------------	-------------------------

1	Батт Евгений Александрович	Спил деревьев и кустарников	5 часов 290 кв.м.
2	Брылев Игорь Владимирович		
3	Штарк Виталий Владимирович	Уборка от мусора	5 часов 290 кв.м.
4	Русаков Анатолий Евгеньевич		
5	Горлова Мария Викторовна	Уборка территории от мусора	2 часа, 14 кв.м.
6	Сиренко Виктория Николаевна		
7	Штарк Наталья Евгеньевна		
8	Пенкина Наталья Сергеевна		
9	Брылева Дарья Эрвиновна		
10	Ремша Татьяна Викторовна		
11	Моторина Ирина Леонидовна		
12	Гаан Ирина Викторовна		
13	Козорез Светлана Владимировна		
14	Кононова Наталья Александровна		
15	Киреева Галина Васильевна		
16	Веселовский Сергей Иванович		

17	Веселовская Елена Анатольевна	
18	Кудимова Елена Сергеевна	
19	Кудимов Андрей Александрович	
20	Котова Наталья Викторовна	
21	Ишков Антон Вячеславович	
22	Гасс Андрей Яковлевич	

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

- 1) Данный проект основан для решения отсутствия мест здорового отдыха активного населения.
- 2) Было проведено трудовое и нефинансовое участие жителей Батт Е.А, Брылев И.В., Штарк В.В., Русаков А.Е., Горлова М.В., Сиренко В.Н., Штарк Н.Е, Пенкина Н.С., Брылева Д.Э., Ремша Т.В., Моторина И.Л., Гаан И.В., Козорез С.В., Киреева Г.В., Кудимова Е.С., Кудимов А.А., Веселовский С.И., Веселовская Е.А., Котова Н.В., Ишков А.В., Гасс А.Я. проводили работы по спилу деревьев и кустарников, а так же уборки территории от мусора.
- 3) ООО «Электрик», ИП Григорьева предоставляли специализированную технику для выемки грунта, и планировки территории, разравнивание щебня, песка для укладки асфальта.
- 4) Установка оборудования скейт –парка (общая площадь скейт парка составила 290 кв.м.) , информационного щита.

Глава Администрации Любинского городского поселения

"28" июля 2023 года \_\_\_\_\_ И.Г. Копцева

(инициалы, фамилия)